

Tab. 2

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%	Uwagi
	na dzień 01.01.2015 r.	na dzień 30.06.2015 r.			
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	1.822.392,45	2.225.858,76	337.175,92	15,1	
1.a - wydatki bieżące	137.270,84	176.122,15	124.488,64	70,7	
1.b - wydatki majątkowe	1.685.121,61	2.049.736,61	212.687,28	10,4	
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy ofp, z tego:	1.435.585,84	1.882.352,15	305.755,46	16,2	
1.1.1- wydatki bieżące	137.270,84	176.122,15	124.488,64	70,7	
„Poznanwanie przez działanie” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” okres realiz. 2012 - 2015	94.256,94	111.515,76	80.270,88	72,0	Planowane zakończenie zadania – koniec VII 2015 r.
„Równy start uczniów do wymagań XXI wieku” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” okres realiz. 2012 - 2015	43.013,90	64.606,39	44.217,76	68,4	Planowane zakończenie zadania – koniec VII 2015 r.
1.1.2- wydatki majątkowe	1.298.315,00	1.706.230,00	181.266,82	10,6	
„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE dn. 90 wraz z przyłączami – Smolanka Kolonia” – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - PROW 2007-2013 okres realiz. 2013 - 2015	252.230,00	252.230,00	119.469,86	47,4	Wykonanie zadania zakończono w V 2015 r.
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie” –Program PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 okres realiz. 2014 - 2015	1.046.085,00	1.454.000,00	61.796,96	4,3	
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1 - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2 - wydatki majątkowe	386.806,61	343.506,61	31.420,46	9,1	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2, z tego:	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.1 - wydatki bieżące	386.806,61	343.506,61	31.420,46	9,1	
1.3.2 - wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	18.850,00	75,4	
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie okres realiz. 2008 - 2015	162.900,00	101.600,00	0,00	-	
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdzy-Gaj - okres realiz. 2013 -2015	9.315,00	9.315,00	0,00	-	
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach– okres realiz. 2014 - 2015					

Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępola (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki) – okres realiz. 2013 - 2015	65.000,00	83.000,00	0,00	-	
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa – okres realizacji 2014-2015	12.902,20	12.902,20	0,00	-	Wykonano w VII 2015 r.
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostym Bardzie – okres realizacji 2014-2015	9.580,00	9.580,00	0,00	-	Wykonano w VI 2015, opłac. w VII
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie – okres realizacji 2014-2015	11.967,00	11.967,00	8.670,11	72,5	
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie – okres realizacji 2014-2015	9.500,00	9.500,00	0,00	-	
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach – okres realizacji 2014-2015	9.860,21	9.860,21	0,00	-	Wykonano w VII 2015 r.
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zagospodarowaniem otoczenia – okres realizacji 2014-2015	5.246,00	5.246,00	1.007,61	19,2	
Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach – okres realizacji 2014-2015	10.231,00	10.231,00	0,00	-	
Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach – okres realizacji 2014-2015	8.476,29	8.476,29	0,00	-	
Urządzenie placu zabaw w Domaradach – okres realizacji 2014-2015	5.374,00	5.374,00	0,00	-	
Urządzenie placu zabaw w msc. Liski – okres realizacji 2014-2015	12.167,00	12.167,00	1.446,75	11,9	
Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach – okres realizacji 2014-2015	5.322,00	5.322,00	0,00	-	
Urządzenie placu zabaw w Szczurkowie – okres realizacji 2014-2015	11.343,44	11.343,44	0,00	-	
Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowie – okres real. 2014-2015	12.622,47	12.622,47	1.445,99	11,5	

BURMISTRZ

Irena Wołosz