

**INFORMACJA W ZAKRESIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji do 31.12.2015r.	% zaawansowania (poz. 5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	3.481.773,26	2.120.086,08	60,9
		– z tego zadanie:			
010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Melejdzy – Gaj 2013-2015	315.000,00	15.000,00	4,8
010	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE dn. 90 wraz z przyłączami w msc. Smolanka Kolonia 2013-2015 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oś 3, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	133.861,00	119.469,86	89,2
600	60016	Wykonanie projektu modernizacji dróg w Śródmieściu Sępólno (w tym: ul. Kościuszki i Moniuszki) 2013-2015	147.600,00	82.593,40	56,0
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Program: PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” r. 2014-2015	2.314.473,00	1.506.563,82	65,1
900	90001	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sępólnie r. 2008-2015	300.000,00	127.419,23	42,5
921	92109	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej Różynie 2014-2015	16.000,00	15.980,00	99,9
921	92109	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Gierkinach 2014-2015 r.	14.315,00	14.271,95	99,7
921	92109	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach 2014-2015 r.	18.957,45	18.937,24	99,9

921	92109	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zagospodarowaniem otoczenia 2014-2015 r.	21.746,00	20.869,41	96,0
921	92109	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Wodukajmach 2014-2015 r.	20.087,00	19.739,57	98,3
921	92109	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w m. Długa 2014-2015 r.	24.806,03	24.621,59	99,3
921	92109	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie 2014-2015 r.	18.548,20	18.465,65	99,6
921	92109	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Romankowie 2014-2015 r.	20.768,59	20.618,33	99,3
921	92195	Urządzenie placu zabaw w Domaradach 2014-2015 r.	10.762,00	10.751,55	99,9
921	92195	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach 2014-2015 r.	10.446,00	10.444,49	100,0
921	92195	Urządzenie placu zabaw w msc. Liski 2014-2015 r.	26.183,97	26.180,96	100,0
921	92195	Urządzenie i zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci w Prętławkach 2014-2015 r.	16.537,29	16.527,34	99,9
921	92195	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu 2014-2015 r.	22.526,30	22.510,98	99,9
921	92195	Urządzenie placu zabaw w Szczurkowie 2014-2015 r.	21.914,44	21.883,33	99,9
926	92601	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie 2014-2015 r.	7.240,99	7.237,38	100,0
853	85395	Wydatki bieżące - z tego zadanie:	826.727,94	794.822,09	96,1
		Równy start uczniów do wymagań XXI wieku – <i>Program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”</i> r. 2012-2015	312.819,20	297.441,47	95,1
853	85395	Poznanie przez działanie - <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług</i>	513.908,74	497.380,62	96,8

		<i>edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”</i> r. 2012-2015			
		RAZEM	4.308.501,20	2.914.908,17	67,7

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk